

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองบุคคลกร (ประมาณ๖เดือน) (๔)	สำรองจ่ายประจำ ที่จะต้องจ่ายให้ ประชาชนลำช้า (ประมาณ ๓ เดือน) (๕)	เงินสะสมคงเหลือ (๖) = (๓) - (๔) - (๕)	สำรองกรณี สาธารณภัย ๑๐% (๗) = (๖) x ๑๐%	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่าย (๘) = (๖) - (๗)
๒๒,๙๖๖,๓๓๗.๒๖	๐.๐๐	๒๒,๙๖๖,๓๓๗.๒๖	๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๖๖,๓๓๗.๒๖	๑,๑๘๖,๖๓๓.๗๓	๑๐,๖๗๙,๗๐๓.๕๓

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๒๘๐,๔๖๙.๖๔ บาท


รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้(บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผู้กผัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ทางพารา (ต้น)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
๑. โครงการลงทุน การพัฒนา สร้างพื้นฐาน	๒๖	๑. ก่อสร้างถนน	๖,๙๓๒,๔๐๐.๐๐					
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโกลิ หมู่ที่ ๑	๔๓๓,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒	๓๖๓,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคิ้ว หมู่ที่ ๓	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค.๖๑-๒ พ.ค.๖๑	๓๕๖,๕๐๐.๐๐	๓๕๖,๕๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคิ้ว หมู่ที่ ๓	๑๓๗,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
		-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านคิ้ว ม.๓	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๖ พ.ย.๖๑-๘ ม.ค.๖๒	๑๖๕,๖๐๐.๐๐	๑๖๕,๖๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนงเขาทอง หมู่ที่ ๔	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๑-๑๔ ม.ค.๖๒	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	๓๔๓,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนดินจี่ ม.๕	๑๔๑,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองตาไก่ ม.๖	๕๖๒,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๔ พ.ค.๖๑-๒ พ.ค.๖๒	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างไหล่ถนน คสล.บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ ๗	๑๓๒,๕๐๐.๐๐	๔ พ.ค.๖๑-๒ พ.ค.๖๒	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างถนนคั่นดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพลวง ม.๗	๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค.๖๑-๒๐ พ.ย.๖๑	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒ พ.ย.๖๑-๒ ม.ค.๖๒	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒ พ.ย.๖๑-๒ ม.ค.๖๒	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว		

ประเภทโครงการ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้(บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
		-โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองแวง ม.๙	๓๐๗,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี๖๒
		-โครงการซ่อมแซมลงดินคูลูกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ม.๙	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ต.ค.๖๑-๒๐ พ.ย.๖๑	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙	๒๑๒,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี๖๒
		-โครงการซ่อมแซมลงดินคูลูกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโหล ม.๑๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี๖๒
		-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านโหล ม.๑๑	๑๖๙,๙๐๐.๐๐	๘ พ.ย.๖๑-๘ ม.ค.๖๒	๑๖๙,๔๐๐.๐๐	๑๖๙,๔๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโหล หมู่ที่ ๑๑	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๓ ธ.ค.๖๑-๑๑ ก.พ.๖๒	๑๗๑,๕๐๐.๐๐	๑๗๑,๕๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านโหล ม.๑๑	๒๙๐,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี๖๒
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๔ ธ.ค.๖๑-๓ ก.พ.๖๒	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๑,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี๖๒
		-โครงการซ่อมแซมลงดินคูลูกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนดินจี่ ม.๑๒	๒๓๔,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี๖๒
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๓ ต.ค.๖๑-๓ ธ.ค.๖๑	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการซ่อมแซมลงดินคูลูกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านค้ำ ม.๑๓	๑๖๒,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี๖๒
๓		๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	๓๒๑,๘๐๐.๐๐					
		-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล หมู่ที่ ๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๑-๑๔ ม.ค.๖๒	๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๓๘,๘๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๑-๑๔ ม.ค.๖๒	๓๘,๕๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๒๖๗,๐๐๐.๐๐					สภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี๖๒
		๓. ก่อสร้างสวนสาธารณะ						
		๔. ก่อสร้างสนามกีฬา						
๓		๕. อื่นๆ	๗๖๘,๐๐๐.๐๐					
		-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. หมู่ที่ ๗	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๗ก.ย.๖๑-๒๖พ.ย.๖๑	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล.บ้านโหล หมู่ที่ ๑๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๗ก.ย.๖๑-๒๖พ.ย.๖๑	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล.บ้านค้ำ หมู่ที่ ๑๓	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ก.ย.๖๑-๒๖พ.ย.๖๑	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้(บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผู้กพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
๒. ด้านโครงการ แหล่งน้ำเพื่อ บริโภคและ การเกษตร		๑. สร้าง/ซ่อมระบบประปา						
		๒. ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน						
		๓. ทำฝายน้ำล้น						
		๔. ขุดเจาะบ่อบาดาล						
		๕. ธนาคารน้ำใต้ดิน						
	๑	๖. ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง -โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนงเขาทอง หมู่ที่ ๔	๔๒๕,๐๐๐.๐๐ ๔๒๕,๐๐๐.๐๐					ยกเลิกโครงการ
๓. การพัฒนาตลาด		๑. การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						
		๒. อื่น ๆ						
๔. การจัดการขยะ การรักษา สะอาดในท้องถิ่น		การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น						
๕. การส่งเสริมพัฒนา ชีวิต		๑. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (ทั้งในส่วนของอาคารที่ทำการ อปท./อาคารสถานที่ที่ให้บริการ สาธารณะ แก่ประชาชน เช่น สถานขนส่ง) เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ						
		๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น จัดให้มีศูนย์ บริการผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการขึ้นพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น						
		๓. การส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส/เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ/พิการ เช่น หมอนวดคนพิการงานหัตถกรรม การทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น						
		๔. อื่นๆ						
๖. ด้านการศึกษา		๑. การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา						
		๒. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก						
		๓. อื่นๆ						

ประเภทโครงการ ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้(บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
ด้านการสนับสนุน โรงงานตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง		๑. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ๒. เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ๔. ตลาดชุมชน ๕. อื่นๆ						
ด้านสนับสนุน เที่ยวในเขตองค์กร ส่วนท้องถิ่น		๑. ก่อสร้างห้องสุขา ๒. ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว ๓. อื่นๆ						
การจัดให้มี สนามกีฬาหรือ พักผ่อนหย่อนใจ		๑. การจัดให้มีการบำรุงสนามกีฬา ๒. การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ						
ด้านโครงการ หรือซ่อมแซม พื้นฐาน ธุรกิจที่องค์กร ส่วนท้องถิ่น รับถ่ายโอนจาก การ		๑. ถนน ๒. สะพาน ๓. อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า						

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายสุภาพ ระวิพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล