

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองบุคคลกร (ประมาณ๖เดือน) (๔)	สำรองจ่ายประจำ ที่จะต้องจ่ายให้ ประชาชนลำช้า (ประมาณ ๓ เดือน) (๕)	เงินสะสมคงเหลือ (๖) = (๓)-(๔)-(๕)	สำรองกรณี สาธารณภัย ๑๐% (๗)=(๖) x ๑๐%	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่าย (๘) = (๖) - (๗)
๒๖,๖๓๖,๑๕๑.๐๑	๐.๐๐	๒๖,๖๓๖,๑๕๑.๐๑	๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๓๖,๑๕๑.๐๑	๑,๕๕๓,๖๑๕.๑๐	๑๓,๙๘๒,๕๓๕.๙๑

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๓๓๕,๕๖๙.๖๔ บาท


รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้(บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ งบประมาณ (ต้น)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
๑. โครงการลงทุน การพัฒนา สร้างพื้นฐาน	๒๖	๑. ก่อสร้างถนน	๖,๙๓๒,๕๐๐.๐๐					
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโอโล หมู่ที่ ๑	๔๓๓,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไข
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๒	๗๖๓,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไข
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำว หมู่ที่ ๓	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓ ต.ค.๖๑-๓ ต.ค.๖๑	๓๕๖,๕๐๐.๐๐			ทำสัญญาแล้ว
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำว หมู่ที่ ๓	๑๓๗,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไข
		-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านคำว ม.๓	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๖ พ.ย.๖๑-๘ ม.ค.๖๒	๑๖๕,๖๐๐.๐๐			ทำสัญญาแล้ว
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนกกเขาทอง หมู่ที่ ๔	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๑-๑๔ ม.ค.๖๒	๒๐๙,๐๐๐.๐๐			ทำสัญญาแล้ว
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	๓๘๓,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไข
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนดินจี่ ม.๕	๑๘๑,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไข
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองตาไก่ ม.๖	๕๖๒,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไข
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖	๒๒๒,๐๐๐.๐๐					ประกาศผู้ชนะ
		-โครงการก่อสร้างไหล่ถนน คสล.บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ ๗	๑๙๒,๕๐๐.๐๐					ประกาศผู้ชนะ
		-โครงการก่อสร้างถนนต้นดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพลวง ม.๗	๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ต.ค.๖๑-๒๐ พ.ย.๖๑	๖๘,๐๐๐.๐๐			ขอขยายระยะเวลาในการ
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒ พ.ย.๖๑-๒ ม.ค.๖๒	๒๕๒,๐๐๐.๐๐			ทำสัญญาแล้ว
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒ พ.ย.๖๑-๒ ม.ค.๖๒	๑๙๔,๐๐๐.๐๐			ทำสัญญาแล้ว

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้(บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
		-โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองแวง ม.๙	๓๐๗,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไขเอกสาร
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ม.๙	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ต.ค.๖๑-๒๐ พ.ย.๖๑	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙	๒๑๒,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไขเอกสาร
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโฮลโล ม.๑๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไขเอกสาร
		-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านโฮลโล ม.๑๑	๑๖๙,๙๐๐.๐๐	๘ พ.ย.๖๑-๘ ม.ค.๖๒	๑๖๙,๕๐๐.๐๐			ทำสัญญาแล้ว
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโฮลโล หมู่ที่ ๑๑	๑๗๔,๐๐๐.๐๐					รอเสนอราคา
		-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านโฮลโล ม.๑๑	๒๙๐,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไขเอกสาร
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	๑๖๑,๐๐๐.๐๐					ประกาศผู้ชนะ
		-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๑,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไขเอกสาร
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนดินจี่ ม.๑๒	๒๓๔,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไขเอกสาร
		-โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้ำว หมู่ที่ ๑๓	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๓ ต.ค.๖๑-๓ ธ.ค.๖๑	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านค้ำว ม.๑๓	๑๖๒,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไขเอกสาร
	๓	๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	๓๒๑,๕๐๐.๐๐					
		-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านโฮลโล หมู่ที่ ๑	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๑-๑๔ ม.ค.๖๒	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๑-๑๔ ม.ค.๖๒	๓๘,๕๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๒๖๗,๐๐๐.๐๐					รอสภาพพิจารณาแก้ไขเอกสาร
		๓. ก่อสร้างสวนสาธารณะ						
		๔. ก่อสร้างสนามกีฬา						
	๓	๕. อื่นๆ	๗๖๘,๐๐๐.๐๐					
		-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. หมู่ที่ ๗	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๗ก.ย.๖๑-๒๖พ.ย.๖๑	๒๙๕,๐๐๐.๐๐			ขอขยายระยะเวลาในการทำ
		-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล.บ้านโฮลโล หมู่ที่ ๑๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๗ก.ย.๖๑-๒๖พ.ย.๖๑	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว
		-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล.บ้านค้ำว หมู่ที่ ๑๓	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ก.ย.๖๑-๒๖พ.ย.๖๑	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐		เบิกจ่ายแล้ว

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้(บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
ด้านโครงการ แหล่งน้ำเพื่อ บริโภคและ การเกษตร		๑. สร้าง/ซ่อมระบบประปา						
		๒. ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน						
		๓. ทำฝายน้ำล้น						
		๔. ขุดเจาะบ่อบาดาล						
		๕. ธนาคารน้ำใต้ดิน						
		๑	๖. ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง -โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนกกเขาทอง หมู่ที่ ๔	๔๒๕,๐๐๐.๐๐ ๔๒๕,๐๐๐.๐๐				
การพัฒนาตลาด		๑. การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. อื่น ๆ						
การจัดการขยะ และการรักษา สะอาดในท้องถิ่น		การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น						
ส่งเสริมพัฒนา ชีวิต		๑. การจัดตั้งอำนวยการความสะดวกขั้นพื้นฐาน (ทั้งในส่วนของอาคารที่ทำการ อปท./อาคารสถานที่ให้บริการ สาธารณะ แก่ประชาชน เช่น สถานขนส่ง) เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น จัดให้มีศูนย์ บริการผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการขึ้นพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ๓. การส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส/เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ/พิการ เช่น หมอนวดคนพิการงานหัตถกรรม การทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น ๔. อื่นๆ						
ด้านการศึกษา		๑. การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา ๒. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก ๓. อื่นๆ						

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้(บาท)	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผู้กฟน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา (ตัน)	หมายเหตุ
					ก่อนนี้	เบิกจ่าย		
๗. ด้านการสนับสนุน ดำเนินงานตามหลัก ยุทธศาสตร์กิจพอเพียง		๑. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ๒. เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ๔. ตลาดชุมชน ๕. อื่นๆ						
๘. ด้านสนับสนุน ท่องเที่ยวในเขตองค์การ ของส่วนท้องถิ่น		๑. ก่อสร้างห้องสุขา ๒. ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว ๓. อื่นๆ						
๙. การจัดให้มี ารุณนามกีฬาหรือ ที่พักผ่อนหย่อนใจ		๑. การจัดให้มีการบำรุงสนามกีฬา ๒. การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ						
๑๐. ด้านโครงการ ่างหรือซ่อมแซม ร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่องค์การ ของส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนจาก ราชการ		๑. ถนน ๒. สะพาน ๓. อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า						

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายสุภาพ ระวีพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกล