



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโอด  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอกงหรา จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางบุญมา - นานางอุบล บ้านโอโล หมู่ที่ 1	√			243,000	241,000.00	2,000.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางทองสุข - บ้านนางปอง บ้านโอโล ม.1	√			29,000	28,000.00	1,000.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางรำไพ - บ้านนางยี่ บ้านโอโล หมู่ที่ 1	√			100,000	98,500.00	1,500.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางอุทัยวรรณ - บ้านนางทองใบ บ้านโอโล หมู่ที่ 1	√			97,000	96,000.00	1,000.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางอืด - นานายรวุฒิบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2	√			239,000	237,000.00	2,000.00	
6	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัวลา- บ้านนายบรรทม บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2		√		129,000	128,000.00	1,000	ผูกพัน
7	โครงการลงถนนดินหลวมพร้อมลงหินคลุกสายนายสงกรานต์บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2	√			73,500	71,500.00	2,000.00	
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายสามแยกวัดป่านาอุดม - โนนโก บ้านนงเขาทอง หมู่ที่ 4		√		731,500	711,900.00	19,600.00	ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
9	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ภายในหมู่บ้าน จากประตูทางเข้าวัดธาตุด้านทิศ ตะวันตก - บ้านนางเทวี มนต์ช่วย บ้านค้ำ หมู่ที่ 3	√			85,500	84,500.00	1,000.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านข้างศาลา ประชาคมด้านทิศตะวันออก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	√			77,500	77,000.00	500.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางปริยาณัฐ - บ้านนางอัมรา บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	√			57,500	57,000.00	500.00	
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางบุญช่วย - บ้านนางสุภา บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	√			388,000	384,000.00	4,000.00	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายโอษฐ์ - บ้านนางเพ็ง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	√			64,500	63,500.00	1,000.00	
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนางประนอม - บ้านนางอารีญา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	√			364,500	363,500.00	1,000.00	
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสายบ้านนายใหม่ มิ่งดินดำ - บ้านนาง ต็มบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	√			471,500	470,000.00	1,500.00	
16	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยก โรงเรียนบ้านหนองแวง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9			√	546,000	0.00	546,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
17	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กห้วยท่าขอน บ้านโอล์ หมู่ที่ 10			√	500,000	0.00	500,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
18	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนวล-บ้านนางสายยนต์ บ้านโอโล หมู่ที่ 10	√			148,500	147,000.00	1,500.00	
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล.สายบ้านนางแพรวพราว-บ้านนายदनัย บ้านโอโล หมู่ที่ 11		√		492,500	487,000.00	5,500.00	ผูกพัน
20	โครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านแม่จำเนียง บ้านโอโล หมู่ที่ 11	√			402,000	398,000.00	4,000.00	
21	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านนายเฉลิม- บ้านนางสมัย บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	√			90,000	89,000.00	1,000.00	
22	โครงการก่อสร้างถนนดินหลวมพร้อมลงหินคลุกสายนายสมศักดิ์-นางนาง กนกวรรณ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	√			132,500	129,000.00	3,500.00	
23	โครงการก่อสร้างถนนดินหลวมพร้อมลงหินคลุกสายนายชาญชัย- นานายสอง บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	√			121,500	118,500.00	3,000.00	
24	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายโนนเกล้าบ้านโนนดินจี่ หมู่ 12	√			218,000	217,500.00	500.00	
25	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยไหมไทย บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	√			39,500	38,500.00	1,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
26	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายสมพงษ์ - นานางนัยนา บ้านค้ำหมูที่ 13		✓		143,500	142,000.00	1,500.00	ผูกพัน
27	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายลานตากข้าว - นานางพานิชย์บ้านค้ำหมูที่ 13	✓			65,500	62,000.00	3,500.00	
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล	✓			176,500	173,000.00	3,500.00	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในบริเวณสำนักงาน อบต.โอโล	✓			323,000	321,000.00	2,000.00	
30	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนน	✓			300,000	252,000.00	48,000.00	
31	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำ			✓	100,000	0.00	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
32	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในตำบล			✓	100,000	0.00	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว			√	500,000	0.00	500,000.00	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแห้ว หมู่ที่ 11			√	80,000	0.00	80,000.00	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทางเข้าบ้านคำว หมู่ที่ 3 , 13			√	100,000	0.00	100,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	√			100,000	78,000.00	22,000.00	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	√			30,000	21,980.00	8,020.00	
3	โครงการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะระนองแดงบ้านโนนดินจี หมู่ 5			√	500,000	0.00	500,000.00	ยังไม่มีงบประมาณ
4	โครงการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์สวนสาธารณะหนองแห้ว			√	2,000,000	0.00	2,000,000.00	ยังไม่มีงบประมาณ
5	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน			√	30,000	0.00	30,000.00	ยังไม่มีงบประมาณ
6	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	√			50,000	35,050.00	14,950.00	
7	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			√	100,000	0.00	100,000.00	ยังไม่มีงบประมาณ
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน			√	50,000	0.00	50,000.00	ยังไม่มีงบประมาณ
9	โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด			√	30,000	0.00	30,000.00	ยังไม่มีงบประมาณ
10	โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว			√	30,000	0.00	30,000.00	ยังไม่มีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			60,000	600.00	4,100.00	ผูกพัน 55,300
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ			✓	60,000	0.00	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์			✓	20,000	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด			✓	20,000	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน/ชุมชน			✓	260,000	28,800.00	260,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย			√	200,000	0.00	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการฝึกทบทวน/จัดตั้ง อปพร.			√	100,000	0.00	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง เบื้องต้นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดับเพลิงเบื้องต้น			√	50,000	0.00	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ			√	40,000	0.00	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง /ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			√	50,000	0.00	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			✓	100,000	0.00	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			1,117,065	670,020.00	447,045.00	
3	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลโอโล	✓			2,554,200	1,633,895.00	920,305.00	
4	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโอโล	✓			30,000.00	30,000.00	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป (โอโล เกมส์)	✓			300,000	299,996.00	4.00	
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			✓	150,000	0.00	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	✓			300,000	167,396.00	12,604.00	โอนลด 120,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน			✓	50,000	0.00	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม			✓	30,000	0.00	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามเหลี่ยมทางเข้า หมู่บ้านค้าว ม.3			✓	777,500	0.00	777,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการ บุกรุกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ			✓	20,000	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน			✓	20,000	0.00	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ			✓	30,000	0.00	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจกสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.โอโหล		√		25,000	25,000.00	0.00	ผูกพัน
2	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ			√	50,000	0.00	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำพนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่			√	500,000	0.00	500,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลพนักงาน ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			√	180,000	0.00	180,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโหลเคลื่อนที่ พบประชาชน	√			100,000	69,900.00	30,100.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	√			300,000	155,048.00	60,952.00	โอนลด 84,000 บาท